

예 정 공 정 표 (전체)

공사명 : 서신 공공하수처리시설 증설사업

작성자 : 현장대리인 양 정 호



구 분	직접공사비	보할	공 사 기 간 (착공일로 부터 18개월)																		(%)
			2022년								2023년도										
			6월22일	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	
A. 토목공사																					
I. 하수처리시설																					
1. 토공	119,811,084	0.0269																			
1) 처리장 및 기타	74,479,732	0.0168					0.0064	0.0064						0.0013		0.0013	0.0014				
2) 토공 유용	45,331,352	0.0101					0.0032	0.0035						0.0011		0.0011	0.0012				
2. 구조물공	408,573,850	0.0917																			
1) 처리장	395,506,969	0.0888							0.0030	0.0121	0.0121	0.0121	0.0121	0.0121	0.0253						
2) 통합 맨홀 및 구체 배관	13,066,881	0.0029													0.0029						
3. 구내배관공	6,383,433	0.0014																			
1) 구내배관	6,383,433	0.0014																0.0004	0.0004	0.0006	
4. 가시설공	1,112,251,992	0.2498																			
1) 처리장 가시설	687,689,451	0.1545				0.0413	0.0413	0.0493	0.0051	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035							
2) 통합맨홀	67,457,430	0.0151														0.0151					
3) 유입관로 가시설	158,893,781	0.0357							0.0357												
4) 그라우팅	136,782,254	0.0308							0.0175	0.0133											
5) 계측비	59,690,000	0.0134				0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011		0.0011	0.0017			
6) 방류관로 가시설	1,739,076	0.0003																0.0003			
5. 포장공	2,000,115	0.0004																			
1) 구내도로 아스콘포장	2,000,115	0.0004																			0.0004
6. 부대공	175,050,816	0.0393																			
1) 운반공	9,310,321	0.0020						0.0009													0.0011
2) 기존 시설물 철거	8,230,748	0.0018				0.0018															
3) 가설사무소	92,017,720	0.0207			0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0016	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0006
4) 세륜세차시설	17,640,008	0.0040				0.0040															
5) 물푸기	27,581,680	0.0062							0.0015	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005				
6) 기타공사	20,270,339	0.0046							0.0026							0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0005
7. 주요 자재대	24,800,247	0.0055																			
1) 골재외	24,800,247	0.0055																		0.0027	0.0028
B. 건축공사	381,381,722	0.0857													0.0285	0.0285	0.0287				
C. 기계공사	305,311,492	0.0686														0.0228	0.0228	0.0230			
D. 기계설비공사	21,353,900	0.0047															0.0023	0.0024			
E. 조경공사	41,962,821	0.0095																		0.0042	0.0053
F. 시운전 (4개월)외(P.S)	200,475,154	0.0451			0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0010									0.0104	0.0104	0.0104	0.0105
G. 안전.환경.품질관리비	107,904,568	0.0243			0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0010	
I. 제경비	1,545,244,806	0.3471			0.0029	0.0284	0.0304	0.0353	0.0338	0.0172	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	0.0332	0.0367	0.0318	0.0216	0.0057	0.0096	0.0201
도급금액	4,452,506,000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0084	0.0820	0.0878	0.1019	0.1061	0.0496	0.0292	0.0292	0.0292	0.0292	0.0958	0.1058	0.0917	0.0645	0.0186	0.0299	0.0413
4,452,506,000			0.0000	0.0000	0.0084	0.0903	0.1781	0.2799	0.3860	0.4356	0.4648	0.4940	0.5232	0.5524	0.6482	0.7540	0.8457	0.9102	0.9288	0.9587	1.0000