

부산 범일3구역 도시환경정비사업 중 건축물 해체공사 공정표																													
작 성 일 : 2022 년 11 월 01 일																													
일 공정	11월				12월				23년 1월				23년 2월				23년 3월				23년 4월				23년 5월				소요 기간
	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	1주차	2주차	1주차	2주차	1주차	2주차	1주차	2주차	1주차	2주차	1주차	2주차			
매설지장물 처리																													8월 완료 (전기,수도,가 스)
현장 관리 및 업무진행준비																													총 44주 소요 예상
석면 해체 및 반출																													작업종료
벌목 및 처리 작업																													약 3주 소요
가설비계 및 RPP방음벽																													약 30주 소요
비계 설치 및 해체																													약 30주 소요
내부 작업																													약 1주 소요
잭서포트 설치 및 해체																													약 2주 소요
내외부 마감재 철거																													약 3주 소요
지상층 해체 1동																													약 4주 소요
지상층 해체 3동																													약 4주 소요
지상층 해체 2동																													약 4주 소요
기초바닥 및 지하층 해체																													약 6주 소요
공동구,기계 실,저수조 해체																													약 3주 소요
폐기물 반출																													약 17주 소요
부지 정리																													약 5주 소요

WORKING DAY 기준 / 해당 일정은 현장 상황 및 환경, 여건 등에 따라 변동될 수 있음을 알립니다.