

Master Schedule	2020	2021												2022									비고
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	D-1M	D-0M	D+1M	D+2M	D+3M	D+4M	D+5M	D+6M	D+7M	D+8M	D+9M	D+10M	D+11M	D+12M	D+13M	D+14M	D+15M	D+16M	D+17M	D+18M	D+19M	D+20M	
Milestone		계약	실착공일 (2월 1일)																				준공
행정업무		착공신고								TC설치		HOIST								TC 및 HOIST설기			
공통가설공사		공통가설																					
토목공사			흙막이 및 PRD				지하굴착(사토운반)																
지열공사						지열																	
지하층 골조공사-SLAB(SRC)							1F	B1F	B2F	B3F	B4F	기초											
지하층 골조공사-기둥,벽체 (RC)											B1F	B5F	B4F	B3F	B2F								
지상층 골조공사(SRC)											2F	3F	4F	5F~10F	11F~옥상								
커튼월 공사 알루미늄판넬 공사																커튼월 및 알루미늄 판넬공사							
조적 및 미장공사																조적 및 미장공사							
방수공사																방수공사							
타일공사																타일공사							
수장공사																수장공사							
도장공사																도장공사							
창호 및 유리공사																창호 및 유리공사							
인테리어 공사																			인테리어공사			준공청소	
기계설비공사			도면검토 및 SHOP DWG				SLEEVE 매립 / 설치				위생 및 소화배관공사					가스배관 및 마감기구설치							
			TAB 사전검토서 작성								공조배관 및 덕트 설치공사					사이포닉배관			TAB				
			주요장비 승인준비				주요장비 승인 및 발주				장비반입 및 설치					장비반입 및 설치			시운전				
전기통신공사							지하층 각종 매립배관 및 바닥접지				지상층 매립배관 및 결선공사				CCTV 및 무선통신공사								
											CABLE TRAY 및 분전반 설치작업				전력간선,기계실 동력공사 및 기구설치				시운전	검사 및 수전			
보 할 (%)	월별	0	1.8	2.71	3.74	3.08	4.3	3.66	3.94	4.07	3.68	4.2	4.28	4.55	4.73	6.81	8.7	9.07	9.86	8.47	6.11	2.24	
	누계	0	1.8	4.51	8.25	11.33	15.63	19.29	23.23	27.3	30.98	35.18	39.46	44.01	48.74	55.55	64.25	73.32	83.18	91.65	97.76	100	

