

주간 공정율표

날짜			2021년 4월					2021년 5월					2021년 6월					2021년 7월					2021년 8월					2021년 9월					2021년 10월					2021년 11월					2021년 12월				
공정			1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주							
절거	작업내용	0%																																													
	공정율																																														
토목	작업내용	100%	cip전공, 굴착, 흙막이 공사																																												
	공정율		100%																																												
골조	작업내용	110%																																													
	공정율																																														
설비	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
전기	작업내용	90%																																													
	공정율																																														
샷시	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
샷시(유리)	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
외단열	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
미장	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
외부징크	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
기포	작업내용	200%																																													
	공정율																																														
방통	작업내용	200%																																													
	공정율																																														
싱크	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
내장목수	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
내장가베	작업내용	100%																																													
	공정율																																														
내장덴조	작업내용	100%																																													