

가-3 전체 공정표 첨부

공 사 명		수원시 고등동 코아빌딩 신축공사										공사기간		착공:2021년 03월 29일 준공:2022년 12월 31일																										비고
공 종	공 사 비	보할(%)	2021년																																					
			3월	4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월												
			29	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31										
01. 가설공사(공통포함)	268,196,266	5.439	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19										
02. 토 및 흙막이공사	391,850,540	7.946		0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12									
03. 철근콘크리트공사	641,229,930	13.004								1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63																						
04. 철골공사	475,540,743	9.644								1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21														####								
05. 조적공사	3,130,965	0.063																0.02	0.02	0.02												95%								
06. 돌공사	321,706,222	6.524																1.63	1.63	1.63	1.63											90%								
07. 타일공사	43,485,461	0.882																				0.29	0.29	0.29								85%								
08. 목공사 및 수장공사	199,104,268	4.038																							0.81	0.81	0.81	0.81	0.81				80%							
09. 방수공사	59,346,978	1.204																0.24	0.24	0.24						0.24	0.24					75%								
10. 지붕 및 환통공사	7,676,651	0.156																				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03							70%							
11. 금속공사	103,332,255	2.095																				0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	65%							
12. 미장공사	54,222,530	1.100																				0.22	0.22	0.22	0.22	0.22							60%							
13. 창호공사	303,022,004	6.145																1.23	1.23	1.23	1.23	1.23											55%							
14. 유리공사	96,153,766	1.950																				0.65	0.65	0.65									50%							
15. 칠공사	56,673,691	1.149																								0.29	0.29	0.29	0.29					45%						
16. 기타공사	12,152,237	0.246																									0.06	0.06	0.06	0.06					40%					
17. 조경공사	11,252,907	0.228																									0.08	0.08	0.08						35%					
18. 골재비	15,708,667	0.319																0.11	0.11	0.11														30%						
19. 건설폐기물처리비	7,166,430	0.145																			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		25%					
20. 기계설비공사	453,454,546	9.196								0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52		20%					
21. 전기공사	285,454,546	5.789								0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37		15%					
22. 통신공사	55,909,091	1.134								0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		10%					
23. 소방공사	210,909,091	4.277								0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		5%					
24. 제경비	854,502,034	17.329																																	0%					
			0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62							
합 계	#####	#####	0.81	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.71	4.96	5.17	5.91	4.49	3.56	2.91	3.71	3.73	3.84	3.59	3.59	2.21	소계(%)									
			0.8	2.5	4.3	6.0	7.7	9.5	11.2	15.7	20.3	24.8	29.4	34.0	38.5	43.1	47.6	52.3	57.3	62.5	68.4	72.9	76.4	79.3	83.0	86.8	90.6	94.2	97.8	100.0	누계(%)									