공 정 표

현장명 :송죽동395-12번지 오피스텔 신축공사

NO	공 종	2021년2,3,4,5월			6,7			8			9			11			12			1			2			3			4			5			6			7			8				비 고
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
1	측량	지하토목공사																													6												대한지적공사
2	토공사(장비)	터파기및 토사반출																												부대공사												
3	철근,콘크리트공사		PIT 버림타설	PIT 버림타설	수평규준	기초 매트	지하2층	지하1층	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	옥탑																								
4	전기공사							전기인입		전기인입	배관			배관		배관		배관및 입선				배관		배관및 입선			배관		입선 콘센트,스위치 설치			조명기구 설치												
5	설비, 소방공사							기초배관	수도인입			옹벽배관		옹벽배관		옹벽배관	옹벽배관		옹벽배관				옹벽배관, 소방배관			스프링쿨러배관			난방배관			위생도기 설치	보일러 설치		위생도기 설치							
6	옥상공사																																				준					준	
7	샤시, 유리,금속공사													샷시 발주			방화문후레임설치			샤시후레임설치										창문설치			핸드레일									
8	외장공사/파벧돌시공																외장공사발주									파벽돌시공																
9	도배,장판																														도배,장판시공											
10	석공사,스톤코트											석공사 발주					외부석공사										계단실공사		내부 진입로공사									공				공	
11	조적공사																	PIT	쌓	기																							
12	방수공사																					외부방수								외부방수				외부방수								
13	미장공사										2층 제물치장												미장			기포, 방통																
14	타일공사																			타일물량발주																		접				완	
15	내장,목창호공사																	먹메김			가틀설치		목도어발주				벽체,천정 석고보드 작업							목창호 설치								
16	도장,우레탄공사																										내부도장							옥상우레탄공사								
17	수장공사/합지, 도배																						내벽합지공사											벽지	바닥							
18	도시가스																									분지관작업			옥내(건물) 배관									수				료	
19	도로굴착																												오,우수연결및 포장													
20	포장공사																																	1층 포장								
21	조경공사																												후	면		공	사		옥상							공개녹지 조성	
22	가구 씽크공사																									현장실측 발주									현장설치								
23	인조석,샤워부스																				화장실 인조석					샤워부스 인조석																
24	기타공사																														외부 목작업			칼라콘크리트 공사						현장 준공청소		
25	준공청소																																									

*우천시나 상황에 따라 일정이 변경될수도 있습니다