가시설공사 예 정 공 정 표

현장명: 범일동 1306-19외2필지 주상복합 신축공사

구분	날짜 / 공종	보할	2022						2023																								비고
			10월		11월		12월		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	
가시설공사	토공사																																
				바닥정지																										지하터파기			
	C.I.P공사																																30%완료
				토네이도 천공																								공사재개 예정				
	L.W공사																																
																														차수			
	가시설공사																																
																														H빔			
	계측공사																																
			건물균열계 및 경사계 설치																														
			* 날씨, 현장 조건등 반영하지 않은 공정표 이므로 추후 변경 / * 민원 및 현장 전면 사도로 인해 공사 연기예정																														