예 정 공 정 표

현장명 : 삼천리모터스 본사 및 BMW 군포 서비스센터 증축공사(착공 후 15.5개월)

구 분	2021년 7월 +0.5M	8월 +1.5M	9월 +2.5M	10월 +3.5M	11월 +4.5M	12월 +5.5M	2022년 1월 +6.5M	2월 +7.5M	3월 +8.5M	4월 +9.5M	5월 +10.5M	6월 +11.5M	7월 +12.5M	8월 +13.5M	9월 +14.5M	10월 +15.5M	11월	비 고
가 설 공 사	가설울타리/가설전기/세륜기설치/현장사무실 개설			토목공사 완료 / 타워 설치	지하 골조공사 완료		외부 시스템비계설치	철골공사 완료		리프트 설치	지상 골조공사 완료 / 타워 해체		판넬,창호공사 완료	외부비계 해체 / 외부비계 해체	리프트 해체	준공청소	준공	
토 공 사	계측관리/ 지하터파기 및 흙막이가시설공사(H- PILE+띠장공사/PS공사)				흙막이가시설 해체	SIDE PILE(H- BEAM) 인발												
철근콘크리트공사				지정 및 기초	지하1층		1층	2층	3층	4층	5층		RF					
철 골 공 사				철골 SHOP DWG	공장가공,제작	철골 BASE 및 1차반입,설치/ 지상층 철골설치(1F~ RF)/ 내화도장												
외부 판넬공사									SHOP DWG / 판넬 발주,제작	판넬 하지구조틀설치		AL 복합판넬(G/C, W/C, DG/C) 설치						
조 적 공 사							동		지하층 ~ 지상층 치장블럭 및 C/B 공사									
타 일 공 사											고강도타일 사전 발주	화장실 바닥,벽타일공사 / 매매장 및 정비공장,기타부속실 바닥 고강도타일공사(B1~ 4F)						
석 공 사												석재 자재발주,제작 설치						
방 수 공 사								지하층 방수공사		지상층 각층 방수공사		5층+지붕층 방수공사						
금 속 공 사										지하층 트렌치 / 철재문틀 / 각층 SSD창호 문틀 / 계단실 및 옥외 강화유리난간대 / BACK PANEL / 각종 셔터 및 금속공사								
미 장 공 사										지하층 벽미장,무근타설	지상층 벽미장,견출,각층 바닥몰탈,무근타설		지붕층 바닥 무근타설(5F~ RF)					
창 호 공 사							절		외부창호 SHOP DWG/ 창호 발주,제작		외부 커튼월창호 반입 및 조립,설치 / 내부 창호 반입,설치							
유 리 공 사													외부유리 발주,제작	외부유리 반입,끼우기/ 내부유리끼우기				
수장 및 목공사													지하,지상층 경량벽체/ 천정마감(텍스,석고보드,스펜드럴)/인테리어마감(각층 부속실)					
도 장 공 사													내부 철골,금속부 도장/ 에폭시도장/ 내,외부 불연뿜칠,석재뿜칠공사/					
엘리베이터공사 (승강기,카리프트)											장애자승강기(5대)/카리프트(2대) 자재발주,제작		승강기,카리프트 자재반입 및 설치					
부 대 공 사															외부 오,우수관로/경계석설치/포장 및 복구공사			
조 경 공 사							기								조경공사			
전 기 공 사				접지공사	전기,통신,전기소방 매입 배관공사				전등,전열/동력설비/전력간선/냉,난방/피뢰접지/수변전설비/옥외전력/정보통신,방송설비/CCTV/주차관제/자동화재탐지/유도등							시운전		
설 비 공 사					기초 매입 배관공사	설비,소방 슬리브 및 매입 BOX공사/ 소화전함 설치			오,배수,우수/급수,급탕/가스배관/공조덕트/기계소방/위생기구/기계실배관/장비설치/TAB/옥외배관/소화배관/스프링클러/기타							시운전		

7월 15일 착공 예정

사용승인
- 완성검사 사전 인증
- 소방시설 완성검사 필증
- 통신 사용전검사 필증
- 전기 사용전검사 필증
- 도시가스 공급 확인원
- 저수조 청소필증
- 급수공사 납입 영수증
- 승강기 완성검사 필증
- 전기 안전관리자 선임신고 필증
- 기 타

특 기 사 항	■ 기상여건에 따라 변경 될 수 있습니다.