■ 공사명 : 세류동 253-3(외3필지)근생 및 도시형생활주택 신축공사

작성일자 : 2020년 11월 25일 , 작성자 : (주)글로벌종합건설

작 업 공 종 및 위 치	2021 년 12월	2021년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
착공 및 안전점검/ 준공	착공 안전관리/ 현장관리											접수준공서류 접수	
1. 가설공사													
가설공사(인입/가설휀스/비계)					외부 쌍줄 비계설치, 낙하물 방지망 설치, 분진망 설치, 2차 낙하물 방지망 설치, 분진만 설치, 3차 낙하물 방지망						외부쌍줄 비계 해체		
2. 토목공사													
토공사(터파기 및 다짐)		C.I.P 굴착 공사, 터파기 및 띠장, 스트러트 설치, 토사 반출 공사			띠장 해체, 반출	띠장 해체, 반출					외부 우.오수공사, 포장공사		
3. 정화조공사													
단독정화조 매설													
4.1 철근콘크리트공사			지하층 거푸집 조립, 자재 인양, 슬져 설치, 철근 가공 및 조립 작업, 레미콘			지상층 내벽, 외벽, 슬래브 및 계단, 보 및 기둥 거푸집 설치, 철근 가공 및 조립 작업, 외부 단열재 부착, 레미콘 타설							
기초공사 (버림 및 MAT기초)													
지하2층 벽체 및 슬래브													
지하1층 벽체 및 슬래브													
지상1층 벽체 및 슬래브													
지상2층 벽체 및 슬래브													
지상3층 벽체 및 슬래브													
지상4층 벽체 및 슬래브													
지상5층 벽체 및 슬래브													
지상6층 벽체 및 슬래브													
지상7층 벽체 및 슬래브													
옥탑층 바닥슬라브													
5 전기공사공사			지하2층 전선관 배관작업	지상층 CD전선관 설치 작업	전기,통신, 소방용 전선 입선작업		전열 설비 공사 정보통신 설비	전력간 및 동력설비설비	주차관제 설치 설치공사		전등 및 자탐/유도등 소방 설치	시험 가동 및 잔손보기	
6 기계설비공사			지하2층 바닥, 벽체 슬리	지상층 바닥 및 벽체 슬리브 설치작업	위생용 오배수 PVC 배관작업		기계실 장비 설치 물탱크 설치, 배수펌프 설치		냉방공사용 FCU 설치, 배관작업		소방장비 및 스프링클러 공사	시험 가동 및 잔손보기	
8 미장방수공사						지하층 바닥 벽체 미장 방수 작업, 지상층 바닥 및 벽체 미장, 방수 작업, 콘크리트 면처리							
9 조적, 타일공사						지하층 시멘트 벽돌 쌓기, 지상층 시멘트 벽돌 쌓기 전층 타일 취부 작업							
10 석공사									지상층 외부벽체 포천석 버너구이 설치			내부계단 설재 시공	
11 금속창호공사						창호 1차 실측 및 발주		1차 창호자재 반입 및 설치		무소음 트렌치 설치, 철제 사다리 설치, 선홈통 설치 작업			
12 수장공사								지하층 바닥재 설치, 지상층 바닥재 설치		천정재 설치 및 도장 작업, 벽체 도장작업			
13 카리프트공사				카리프트 자재 발주					승강기 자재 반입 및 설치		사용전 완성 검사		
14 승강기공사				승강기 자재 발주					승강기 자재 반입 및 설치		사용전 완성 검사		